


SCHEDULE PELAKSANAAN PELKERJAAN

DINAS / INSTANSI	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG CEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	REHABILITASI RUANG PELAYANAN PUBLIK DISKOMINFOTIK
NO KONTRAK	:	090.3.2/8-SPK/PPK-DKIS/2024
TANGGAL KONTRAK	:	3 JUNI 2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 189.171.308
LOKASI PEKERJAAN	:	PUTUSSIBAU UTARA
TAHUN ANGGARAN	:	2024

JAHN ANGGARAN 2024																
NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KONTRAK %	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER												MET
				JUNI				JULI - AGUSTUS								
				03 Jun	10 Jun	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	22 Jul	29 Jul	05 Ags	12 Ags	19 Ags	
				w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	w8	w9	w10	w11	w12	
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3.650.000,00	2,15	1,07	1,07											
II	PEKERJAAN PLAFOND	5.270.000,00	3,07							1,53	1,53					
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	45.971.600,00	26,74				5,00	6,00	7,00	8,74						
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	3.760.000,00	2,22											1,11		
V	PEKERJAAN LAIN - LAIN	112.194.000,00	63,63	3,57	2,50	8,50	9,50	13,50	16,50	8,83						
JUMLAH		179.424.600,00	100,00													
RENCANA MINGGUAN				4,57	6,57	13,50	15,50	20,50	26,77	10,30	1,11	1,11				
RENCANA KUMULATIF MINGGUAN				4,57	11,15	24,65	40,15	60,65	87,42	97,76	98,88	100,00				
REALISASI MINGGUAN				2,15	13,01	14,05	14,08	19,84	24,70	10,80	1,34	0,00				
REALISASI KUMULATIF MINGGUAN				2,15	15,16	29,21	43,29	63,13	87,83	98,63	100,00	100,00				
DEVIASI				-2,43	4,01	4,57	3,14	-2,48	0,41	0,88	1,11	0,00				

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. VERUS CONSULTANT ENGINEERING



Dibuat Oleh
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PELANDUK SAKTI

