

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	KINERJA					PENJELASAN	PROGRAM	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Predikat SAKIP	B	-	-	-	-		1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.880.348.281,00	Rp 3.175.550.514,00	Rp 4.790.458.201,00	Rp 4.387.292.355,00	Rp 4.991.491.385,00	
2.	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap (KM)	752,181	-	-	-	753,064	Target Tercapai	2. Penyelenggaraan Jalan	Rp118.993.444.620,00	Rp 238.310.000,00	Rp 3.013.835.845,00	Rp 18.718.182.885,00	Rp96.632.895.229,00	
3.	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap (KM)	263,694	-	-	-	265,499	Target Tercapai							
								3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.019.936.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.019.936.000,00	
								4. Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 598.685.800,00	Rp 19.230.000,00	Rp 82.485.000,00	Rp 202.518.000,00	Rp 273.861.000,00	
4.	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (M)	40.813,47	-	-	-	40.839,08	Target Tercapai	5. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 1.341.697.600,00	Rp 90.155.000,00	Rp 138.050.000,00	Rp 197.735.000,00	Rp 915.027.610,00	


NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	KINERJA					PENJELASAN	PROGRAM	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
5.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (RT)	50.107	-	-	-	50.107	Target Tercapai	6. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.800.379.000,00	Rp 76.020.000,00	Rp 2.121.644.750,00	Rp 3.704.495.550,00	Rp 2.879.453.950,00	
6.	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (RT)	41.922	-	-	-	41.922	Target Tercapai	7. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.247.846.000,00	Rp 11.605.000,00	Rp 1.335.119.300,00	Rp 2.228.491.800,00	Rp 1.600.115.350,00	
7.	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	80,00%	-	-	-	80,45%	Target Tercapai	8. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 664.096.000,00	Rp 75.825.000,00	Rp 64.135.000,00	Rp 50.610.000,00	Rp 412.461.000,00	
								9. Penataan Bangunan Gedung	Rp 58.162.986.378,00	Rp 23.920.840.854,00	Rp11.381.685.236,00	Rp 426.938.730,00	Rp22.217.858.488,00	
								10. Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 17.794.700.024,00	Rp 127.215.000,00	Rp 649.823.000,00	Rp 2.410.460.180,00	Rp14.566.313.213,00	

Putussibau, Desember 2023  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

  
Mawati S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 19740923 200502 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)  
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIS	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Berkualitas	100,00%	-	-	52,13%	46,60%	Total Capaian Sebesar 98,73 %	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 51.390.000,00	Rp -	Rp -	Rp 26.790.000,00	Rp 23.950.000,00	
2	Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	100,00%	18,23%	29,04%	20,11%	19,31%	Total Capaian Sebesar 86,69 %	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.944.085.951,00	Rp 1.630.760.095,00	Rp 2.597.130.283,00	Rp 1.798.978.051,00	Rp 1.727.355.405,00	
3	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	100,00%	15,63%	22,19%	25,91%	32,78%	Total Capaian Sebesar 96,51 %	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 67.125.000,00	Rp -	Rp -	Rp 42.850.000,00	Rp 23.500.000,00	
								4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 592.692.000,00	Rp 9.501.500,00	Rp 85.370.133,00	Rp 137.189.549,00	Rp 214.617.600,00	
								5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.455.693.500,00	Rp 402.295.525,00	Rp 641.190.954,00	Rp 1.049.391.924,00	Rp 1.294.525.478,00	
								6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 170.400.000,00	Rp -	Rp 165.045.000,00	Rp -	Rp -	
								7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.446.477.860,00	Rp 1.001.550.224,00	Rp 1.056.006.173,00	Rp 1.179.584.681,00	Rp 1.132.140.450,00	
								8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.152.483.970,00	Rp 131.443.170,00	Rp 245.715.658,00	Rp 152.508.150,00	Rp 575.402.452,00	

Putussidau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIS  
  
Muhammad Kharbi S.T., M.Sc.  
Penata Tk. I  
NIP. 19820312 200902 1 003

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KASUBBAG PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KASUBBAG PROGRAM	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp 7.400.000,00	Rp4.100.000,00	
2.	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp 6.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp 6.100.000,00	Rp -	
3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Rp 5.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp 2.900.000,00	Rp2.900.000,00	
4.	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Rp 6.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp 4.960.000,00	Rp1.540.000,00	
5.	Jumlah Dokumen DPA - Perubahan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Rp 5.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp5.800.000,00	
6.	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.590.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.730.000,00	Rp1.810.000,00	
7.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.700.000,00	Rp7.800.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KASUBBAG PROGRAM

*Esti Indrayati S.Hut.*  
Pejabat Tk. I  
NIP. 19801230 200902 2 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Persentasi Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,74%	28,71%	18,88%	18,50%		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.783.115.951,00	Rp 1.458.320.095,00	Rp 2.235.160.283,00	Rp 1.469.354.051,00	Rp 1.440.000.405,00	
2.	Persentase Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	-	-	66,67%	33,33%		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 4.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.200.000,00	Rp 1.600.000,00	
3.	Persentase Terlaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	15,41%	32,36%	25,89%	24,69%		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.118.680.000,00	Rp 172.440.000,00	Rp 361.970.000,00	Rp 298.570.000,00	Rp 276.200.000,00	
4.	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	-	-	68,97%	31,03%		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 4.640.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.200.000,00	Rp 1.440.000,00	
5.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp 9.894.000,00	Rp -	
6.	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen		6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 6.400.000,00	Rp -		Rp 6.400.000,00		
7.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	13 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen		7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Rp 16.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp 8.360.000,00	Rp 8.115.000,00	


Putussibau, Desember 2023  
DIN/ S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Kusuma Yulianti, S.E.  
Penata Tk. I  
NIP. 19810702 200902 2 002

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KASUBBAG UMUM DAN APARATUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KASUBBAG UMUM DAN APARATUR	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 67.125.000,00	Rp -	Rp -	Rp 42.850.000,00	Rp 23.500.000,00	
2.	Terlaksananya engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	191 Stel	-	-	-	191 Stel		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Rp 162.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 162.000.000,00	
3.	Jumlah Dokomen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-		3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 11.450.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.700.000,00	Rp 5.700.000,00	
4.	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib	100,00%	13,33%	40,00%	20,00%	26,67%		4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 30.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 8.000.000,00	
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 286.000.000,00	Rp 70.766.224,00	Rp 66.720.433,00	Rp 51.954.181,00	Rp 90.643.080,00	
6.	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	-	-	41,31%	52,97%		6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 457.805.000,00	Rp -	Rp -	Rp 189.129.900,00	Rp 242.494.899,00	
7.	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	12,23%	19,01%	13,67%	50,39%		7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.009.543.970,00	Rp123.513.170,00	Rp 191.925.658,00	Rp 137.968.150,00	Rp 508.722.452,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KASUBBAG UMUM DAN APRARATUR

  
Fatchy Widyani S.I.P.  
Penata  
NIP.19890724 201502 2 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



NO	INDIKATOR KINERJA KABID BINA MARGA	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	- Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani (KM)	33,00	-	-	-	38,17	Target Kinerja Tercapai	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Rp 112.665.434.476,00	Rp 238.310.000,00	Rp 176.435.000,00	Rp 17.366.215.578,00	Rp 94.622.038.814,00	
	- Panjang Jalan Desa yang ditangani (KM)	3,70	-	-	-	3,879								

Putussibau,            Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPALA BIDANG BINA MARGA

  
Syarifuddin S.T.  
Pejabat Tk. I  
NIP. 197504212010011004

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA, BIDANG BINA MARGA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN						PENJEL ASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV		
1.	1.1. Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan/Jembatan Kabupaten	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	Target Kinerja Tercapai	1. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp 1.024.640.920,00	Rp -	Rp -	Rp 143.856.000,00	Rp 874.236.000,00		
	1.2. Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan/Jembatan Desa	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen									
2.	2.1. Panjang Jalan Kabupaten yang direkonstruksi	25 KM	-	-	-	27,92		2. Rekonstruksi Jalan	Rp 108.927.059.868,00	Rp 205.745.000,00	Rp 176.435.000,00	Rp 16.676.031.495,00	Rp 91.612.962.209,00		
	2.2. Panjang Jalan Desa yang direkonstruksi	0,7 KM	-	-	-	0,729									
3.	3.1. Panjang Jalan Kabupaten yang dilakukan Pemeliharaan	8 KM	-	-	-	10,25		3. Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 444.996.109,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 444.996.109,00		
	3.2. Panjang Jalan Desa yang dilakukan Pemeliharaan	3 KM	-	-	-	3,15									
4.	Jumlah Jembatan yang dibangun	2 Unit	-	-	-	2 Unit	4. Pembangunan Jembatan	Rp 975.085.304,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 975.085.304,00			


 Putussibau, Desember 2023  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA, BIDANG BINA MARGA  
  
 Alriansyah S.T.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19680817 199403 1 016



**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA BIDANG BINA MARGA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	Target Kinerja Tercapai	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 794.152.275,00	Rp -	Rp -	Rp 478.993.083,00	Rp 315.159.192,00	
2.	2.1. Panjang Jalan Kabupaten yang di Survey	1.106,148 KM	-	-	-	1.106,148 KM		2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 499.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 99.900.000,00	Rp 399.600.000,00	
	2.2. Panjang Jalan Desa yang di Survey	20 KM	-	-		20 KM								


Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA, BIDANG BINA MARGA


  
Rendi Satriawan S.T.  
Penata Tk. I  
NIP. 19830912 200803 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KABID SUMBER DAYA AIR	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Panjang Irigasi primer dan sekunder Dalam Kondisi Baik (Meter)	40.813,47	-	-	-	40.813,47	Target Kinerja Tercapai	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 820.227.360,00	Rp 90.155.000,00	Rp 138.050.000,00	Rp 197.735.000,00	Rp 394.018.210,00	
2.	Panjang Garis Sungai Rawan Abrasi (Meter)	28,00	-	-	-	32,00		2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 521.470.240,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 521.009.400,00	
3.	Panjang Genangan Air yang ditangani (Meter)	610,14	-	-	-	862,65		3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.019.936.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.019.936.000,00	

Putussibau,                      Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KAPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR


  
Hendulita Setyuh Hinggaaan, S.T.  
Penata Tk. I  
NIP. 19790502 201101 1 002



**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KASI TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	1 Paket	-	-	-	1 Paket	Target Kinerja Tercapai	1. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 521.470.420,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 521.009.400,00	
2.	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen								
3.	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dilakukan Peningkatan ditahun Eksisting	37 Meter	-	-	-	37 Meter		2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 62.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 62.950.000,00	
								3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 557.809.150,00	Rp 90.155.000,00	Rp 138.050.000,00	Rp 97.735.000,00	Rp 231.600.000,00	
4.	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ditahun Eksisting	1337,30 Meter				3.895 Meter		4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 199.468.210,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 199.468.210,00	
5.	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dilakukan Peningkatan ditahun Eksisting	208,18 Meter				229 Meter		5. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp 276.546.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 276.546.000,00	
6.	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dilakukan Peningkatan ditahun Eksisting	471 Meter				471,13 Meter		6. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rp 382.770.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 382.770.000,00	
7.	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dilakukan Rehabilitasi ditahun Eksisting	130 Meter				130 Meter		7. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rp 360.620.000,00				Rp 360.620.000,00	


Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA BIDANG SUMBER DAYA AIR

  
Kemarudin, S.T.  
Penata  
NIP. 19790320 200301 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KABID JASA KONSTRUKSI	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	82,00	-	-	-	82,00	Target Kinerja Tercapai	1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 52.525.800,00	Rp -	Rp -	Rp 22.185.000,00	Rp 29.400.000,00	
								2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp 4.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.900.000,00	
								3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp 41.820.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31.320.000,00	
								4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 499.440.000,00	Rp 19.230.000,00	Rp 91.485.000,00	Rp 171.333.000,00	Rp 208.241.000,00	


Purabaya, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KL. ALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

  
Yhya S.T.  
Pembina  
NIP. 19680324 200604 1 004

MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)  
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA, BIDANG JASA KONSTRUKSI	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	1.1. Jumlah Tenaga Terampil yang dilatih	40 Orang	-		45	-		1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 50.525.800,00	Rp -	Rp -	Rp 20.205.000,00	Rp 29.400.000,00	
	1.2. Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	40 Orang	-		45	-		2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 2.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.980.000,00	Rp -	
2.	Jumlah Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi	12 Dokumen	-	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		3. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 4.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.900.000,00	
3.	Terlaksananya Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi	2 Kegiatan	-		-	1 Kegiatan		4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp 41.820.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31.320.000,00	
4.	Jumlah Desa yang dibina	20 Desa	-	4 Desa	6 Desa	10 Desa		5. Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib	Rp 186.230.000,00	Rp -	Rp 60.350.000,00	Rp 68.680.000,00	Rp 55.210.000,00	
5.	Jumlah Perusahaan dalam Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan K3	30 Perusahaan	-	8 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan		6. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 71.850.000,00	Rp 19.230.000,00	Rp -	Rp 18.653.000,00	Rp 33.967.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA  
DINAS JASA KONSTRUKSI

  
David Fehridin S.T.  
Penata Tk. I  
Np. 19721027 199211 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


NO	INDIKATOR KINERJA PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA , BIDANG JASA KONSTRUKSI	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Pengujian Konstruksi di Laboratorium dan Lapangan	350 Dok	63 Dok	71 Dok	64 Dok	172 Dok		1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 241.360.000,00	Rp -	Rp 15.135.000,00	Rp100.000.000,00	Rp 119.064.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA  
BIDANG JASA KONSTRUKSI  
  
Susti Aisamuddin.S.T.  
Penata  
NIP. 19891117 201502 1 002

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KABID TATA RUANG	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	50 Dokumen	-	-	-	50 Dokumen		1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 161.846.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.246.000,00	
								2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 142.400.000,00	Rp -	Rp 37.950.000,00	Rp 11.990.000,00	Rp 46.640.000,00	
								3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 359.850.000,00	Rp 75.825.000,00	Rp 26.185.000,00	Rp 38.620.000,00	Rp 206.575.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPALA BIDANG TATA RUANG

  
Agusnawati S.T.  
Perencana  
NIP. 19730505 200301 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA PENATA RUANG AHLI MUDA BIDANG TATA RUANG	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang	1 DOKUMEN	-	-	-	1 DOKUMEN		1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 159.246.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.246.000,00	
								2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemanfaatan Ruang	50 DOKUMEN	-	-	-	50 DOKUMEN		3. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 2.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
								4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 123.550.000,00	Rp -	Rp 28.950.000,00	Rp 11.990.000,00	Rp 40.770.000,00	
								5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 18.850.000,00	Rp -	Rp 9.000.000,00	Rp -	Rp 5.870.000,00	
								6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 359.850.000,00	Rp 75.825.000,00	Rp 26.185.000,00	Rp 38.620.000,00	Rp 206.575.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
PENATA RUANG AHLI MUDA  
BIDANG TATA RUANG


*Yoga Pratama S.T.*  
Penata  
NIP. 19780507 201212 1 002



**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



NO	INDIKATOR KINERJA KABID PENYEHATAN LINGKUNGAN	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Dalam Tahun Eksisting	800 Rumah Tangga	-	-	-	800 Rumah Tangga		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.800.379.000,00	Rp 76.020.000,00	Rp 2.121.644.750,00	Rp 3.704.495.550,00	Rp 2.879.453.950,00	
2.	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Tahun Eksisting	400 Rumah Tangga	-	-	-	400 Rumah Tangga		2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.247.846.000,00	Rp 11.605.000,00	Rp 1.335.119.300,00	Rp 2.228.491.800,00	Rp 1.600.115.350,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

  
Anwarul Basri, S.Kom., M.A.P.  
Pembina  
NIP. 19811022 200604 1 004

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Dalam Setahun	1 Dok	-	-	-	1 Dok		1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp 118.950.000,00	Rp 76.020.000,00	Rp 12.970.000,00	Rp 9.045.000,00	Rp 16.610.250,00	
2.	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Dalam Setahun	1 Dok	-	-	-	1 Dok		2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.973.350,00	
								3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 867.335.000,00	Rp -	Rp 225.382.500,00	Rp 367.109.500,00	Rp 268.208.000,00	
								4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 261.300.000,00	Rp -	Rp 15.375.000,00	Rp -	Rp 245.696.900,00	
								5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 113.900.000,00	Rp 11.605.000,00	Rp 77.415.000,00	Rp -	Rp 17.215.000,00	

  
 Palusibau, - Desember 2023  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA  
 BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN  
  
 Kusnirah Dewi S.T.  
 Pelata  
 NIP. 19840605 201402 2 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan	200 Orang	-	-	-	200 Orang		1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp 32.700.000,00	Rp -	Rp 8.340.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 11.900.000,00	
2.	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dilakukan Perluasan	10 Unit	-	-	-	10 Unit		2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 7.510.094.000,00	Rp -	Rp 1.859.577.250,00	Rp 3.323.091.050,00	Rp 2.327.065.700,00	
3.	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dilakukan Pembangunan	1 Unit	-	-	-	1 Unit		3. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 5.106.471.000,00	Rp -	Rp 1.253.549.300,00	Rp 2.226.121.800,00	Rp 1.578.295.350,00	
4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun	7 Unit	-	-	-	7 Unit		4. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp 27.475.000,00	Rp -	Rp 4.155.000,00	Rp 2.370.000,00	Rp 4.605.000,00	
5.	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	200 Orang	-	-	-	200 Orang								


Putussibau, Desember 2023  
KASUBPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA  
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

Verdiana S.T.  
Penata  
NIK 119851503 201502 2 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KABID BANGUNAN GEDUNG DAN JALAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KABID PENYEKUTAN LINGKUNGAN	KINERJA					PENJELASAN	KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Pertimbangan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung	300 Pertek	-	2 Pertek	-	1 Pertek		1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp58.162.986.378,00	Rp 23.920.840.854,00	Rp 11.381.685.236,00	Rp 426.938.730,00	Rp 22.217.858.488,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan	13 Dokumen	-	1 Dokumen	-	12 Dokumen		2. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.634.700.024,00	Rp 108.715.000,00	Rp 668.323.000,00	Rp 2.410.460.180,00	Rp 13.406.733.688,00	
	Jumlah Fasilitas Umum dan Bangunan Kantor yang dibangun	8 Paket	-	-	-	8 Paket								
	Jumlah Jalan Lingkungan yang dibangun	121 Paket	-	-	-	121 Paket								

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPALA BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN JALAN LINGKUNGAN



**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA PENATA RUANG AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Pertimbangan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung	300 Pertek	-	2 Pertek	-	1 Pertek		1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 130.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.835.000,00	Rp 111.925.000,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
PENATA RUANG AHLI MUDA

  
Ananda Riza Octavia S.T.  
Perata  
NIP. 19871014 201001 2 010

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen		1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.032.636.378,00	Rp 23.920.840.654,00	Rp11.381.685.436,00	Rp 421.103.730,00	Rp 22.105.933.488,00	
2.	Jumlah Fasilitas Umum dan Bangunan Kantor yang dibangun	8 Paket	-	-	-	8 Paket		2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp 96.283.126,00	Rp 31.365.000,00	Rp -	Rp -	Rp 64.918.126,00	
								3. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 67.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 67.500.000,00	Rp -	


Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

  
Endang Hermansyah A.Md.  
Penata  
NIP. 19730724 199703 1 004

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Jalan Lingkungan yang dibangun	22 Paket	-	-	-	22 Paket		1. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 3.546.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000,00	Rp 3.046.800.000,00	


Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA


  
Suherman, S.T.  
Pemeriksa Tk. I  
NID. 19/00801 200604 1 006

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen		1. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 7.048.720.000,00	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000,00	Rp 6.548.720.000,00	
2.	Jumlah Jalan Lingkungan yang dibangun	57 Paket	-	-	12 Paket	45 Paket		2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp 894.700.000,00	Rp -	Rp 180.121.000,00	Rp 379.470.000,00	Rp 330.917.874,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA

  
Rendi Aman, S.T.  
Penata  
NIP. 19841018 201001 1 013






**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Jalan Lingkungan yang dibangun	42 Paket	-	-	-	42 Paket		1. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 4.980.696.898,00	Rp 77.350.000,00	Rp 212.990.000,00	Rp 574.170.000,00	Rp 4.079.909.868,00	

Putussibau, Desember 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA

  
Satrio Diani Kertny S.T.  
Penata  
NIP. 19640129 201101 2 003

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KEPALA UPJJID Wilayah I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA UPJJID Wilayah I	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	- Panjang jalan yang dipelihara	1 KM	-	-	7.624 Meter	8 Meter		1. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Rp 2.740.017.144,00	Rp 17.815.000,00	Rp 1.261.054.521,00	Rp 568.692.469,00	Rp 875.302.315,00	
	- Jumlah jembatan yang dipelihara	20 Unit	-	15 Unit	4 Unit	6 Unit								

Putussibau, Desember 2023  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 KEPALA UPJJID Wilayah I

  
Kristiana Desi Hayati, S.E.  
 Penata Tk.  
 NIP. 19820313 201001 2 010




**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KEPALA UPJJID Wilayah II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA UPJJID Wilayah II	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	- Panjang jalan yang dipelihara	1 KM	-	35 Meter	2.300 Meter	16.708 Meter		1. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Rp 3.587.993.000,00	Rp 14.750.000,00	Rp 1.576.346.324,00	Rp 750.709.838,00	Rp 1.135.554.100,00	
	- Jumlah jembatan yang dipelihara	20 Unit	4 Unit	12 Unit	6 Unit	11 Unit								

Putussibau, Desember 2023  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 KEPALA UPJJID Wilayah I  
  
Arief Perdana A.Md.  
 Penata  
 NIP. 19820831 200401 1 001

**MONITORING PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV (EMPAT)**  
**KEPALA UPTD. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA UPTD. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN	KINERJA					PENJELASAN	SUB KEGIATAN	KEUANGAN					PENJELASAN
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	
1.	Jumlah Infrastruktur yang terpelihara	13 Unit	-	2 Unit	5 Unit	6 Unit		1. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp 1.160.000.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 256.712.000,00	Rp 470.320.180,00	Rp 414.047.345,00	

  
 Pontianak, Desember 2023  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 KEPALA UPTD. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN  
Wahid Ummi, S.A.P.  
 Penata  
 NIP. 19700711 199703 1 006