



REKAPITULASI

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

TRIWULAN I

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Tithuan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kode/fikasi/ Keterangan/ Pemasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Perkiraan Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	DAK REGULER	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		117	Paket		48,109,775	69	6,511,378	89	36,248,029		-	0,00	0	-			
2	DAK PENUGASAN	1320	Meter		26,156,270	1	235,000	1312	24,002,270		-	0,00	0	-			
	TOTAL DAK REGULER + DAK PENUGASAN				74,266,045	70	6,746,378	1401	60,250,299		-	0,00	0	-			


Patinqin, 13 April 2018


 BUPATI BALANGAN
 H. ANSHARUDDIN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	DAK REGULER	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	PENDIDIKAN	73	Paket	-	5,483,040	45	3,000,990	28	2,482,150	-	-	-	-	-	-		
A.1	Pendidikan SD/SDLB	58	Paket	-	3,467,040	37	2,417,040	21	1,050,000	-	-	-	-	-	-		
A.2	Pendidikan SMP/MTs	11	Paket	-	1,219,000	8	544,000	3	675,000	-	-	-	-	-	-		
A.3	Pendidikan SKB	4	Paket	-	797,000	-	39,850	4	757,150	-	-	-	-	-	-		
B	Kesehatan dan KB	35	Paket	-	15,115,747	-	-	46	9,765,379	-	-	-	-	-	-		
B.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	29	Paket	-	4,802,620	-	-	29	4,802,620	-	-	-	-	-	-		
B.2	Pelayanan Kefarmasian	5	Paket	-	1,231,193	-	-	16	866,240	-	-	-	-	-	-		
B.3	Kesehatan Keluarga	1	Paket	-	7,331,934	-	-	1	2,346,519	-	-	-	-	-	-		
B.4	Kelangka Berencana	-	Paket	-	1,750,000	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
C	Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	9	-	-	4,038,000	-	-	9	4,038,000	-	-	-	-	-	-		
C.1	Air Minum	1	Paket	-	2,119,000	-	-	1	2,119,000	-	-	-	-	-	-		
C.2	Sanitasi	8	Paket	-	1,919,000	-	-	8	1,919,000	-	-	-	-	-	-		
D	Pendukung Konektivitas	5	Paket	-	19,547,000	-	12,000	5	19,535,000	-	-	-	-	-	-		
E	Perantian	22	Paket	-	3,425,988	21	2,998,488	1	427,500	-	-	-	-	-	-		
F	Kelautan dan Perikanan	3	Paket	-	500,000	3	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAK REGULER					48,109,775	69	6,511,378	89	36,248,029								

Paritngin, 13 April 2018

BUPATI BALANGAN

H. ANSHARUDDIN

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kota/Kabupaten : Balangan
Triwilan : I

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kota/Kabupaten : Balangan
Triwilan : I

69

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN						REALISASI			FISIK		Koderifikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
						(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	PENDIDIKAN	3	4	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15			
A.1	Sub Bidang Pendidikan SD/SDLB	69	Paket	5,483,040	45	3,000,890	24	2,482,150					0				
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	58	Paket	3,467,040	37	2,417,040	21	1,050,000									
	Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan	27	Paket	1,584,410	27	1,584,410											
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas (tanpa perabot) SDN Campa kec. Parituhin Selatan	4	ruang	299,994	4	299,994											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	9,474	1	9,474											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	6,316	1	6,316											
	Rehabilitasi Ruang Kelas (tanpa perabot) SDN Kalahang kec. Parituhin	6	ruang	600,199	6	600,199											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	18,954	1	18,954											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	12,636	1	12,636											
	Rehabilitasi Ruang Kelas (tanpa perabot) SDN Lajar kec. Lamohong	3	ruang	224,996	3	224,996											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	7,105	1	7,105											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	4,736	1	4,736											
	Rehabilitasi Ruang Kelas (tanpa perabot) SDN Dayak Pihau kec. Tebing Tinggi	3	ruang	285,000	3	285,000											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	9,000	1	9,000											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	6,000	1	6,000											
	Rehabilitasi Ruang Kelas (tanpa perabot) SDN Sunsum kec. Tebing Tinggi	1	ruang	95,000	1	95,000											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	3,000	1	3,000											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	2,000	1	2,000											
b.	Pengadaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	21	Paket	1,050,000			21	1,050,000									
	Belanja bahan bacaan	21	paket	1,050,000			21	1,050,000									
	Honor Tim		Op														
c.	Perambahan ruang kelas sekolah	10	Paket	832,630	10	832,630											
	Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan																
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (tanpa perabot) SDN Parituhin kec. Tebing Tinggi	3	ruang	395,500	3	395,500											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	12,489	1	12,489											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	8,326	1	8,326											
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (tanpa perabot) SDN Kusambi Hulu 2 kec. Lamahong	3	ruang	395,500	3	395,500											
	Jasa Konsultan Perencanaan	1	Paket	12,489	1	12,489											
	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket	8,326	1	8,326											
A.2	Pendidikan SMP/MTs	11	Paket	1,219,000	8	544,000	3	675,000									
a.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3	Paket	675,000			3	675,000									

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN						REALISASI			FISIK		Kode/klasifikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribu)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribu)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribu)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribu)	%	Volume	%				
														7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Keg														
	Pengadaan alat peraga/praktik sekolah																
	Pengadaan Peralatan PC SMPN 1 Halong	1	paket	225,000	-	-	1	225,000									
	Honor Tim		Op		-	-	-	-									
	Pengadaan Peralatan PC SMPN 1 Jui	1	paket	225,000	-	-	1	225,000									
	Honor Tim		Op		-	-	-	-									
	Pengadaan Peralatan PC SMPN 1 Lamphong	1	paket	225,000	-	-	1	225,000									
	Honor Tim		Op		-	-	-	-									
b.	Rehabilitasi Ruang Kelas Tanpa Perabot	8	kegiatan	544,000	8	544,000											
	Perjalanan Dinas																
	Rehabilitasi Ruang Kelas Tanpa Perabot SMPN 1 Jui	5	Unit	308,750	5	308,750											
	Honor Tim		Op		-	-	-	-									
	Rehabilitasi Ruang Kelas Tanpa Perabot SMPN 1 Batumandi	3	Unit	208,050	3	208,050											
	Honor Tim		Op		-	-	-	-									
	Perbaikan Kelelahan DAK	1	Paket	27,200		27,200											
A.3	Pendidikan SKB	4	Paket	797,000	-	39,850	4	757,150									
a.	Pembangunan Ruang Kelas Baru tanpa perabot	4	Unit	757,150			4	757,150									
b.	Kelelahan Perunjang/ Manajemen		LS	39,850		39,850											
TOTAL																	

Parangin, 13 April 2018

SUPAAT BALANGAN


H. ANSHARUDDIN

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULIER
BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Tthwilian


: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kode/klasifikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Mantra (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribu)	Swakekela (Rp. Dalam Ribu)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribu)	Metode Pembayaran (****)	Keuangan (Rp. Dalam Ribu)	%	Volume	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
B	Kesehatan dan KB	35	Paket	5	15,115,747	0	-	46	9,765,379		12	-	0	-			
B.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	29	Paket		4,802,620	-	-	29	4,802,620		0	-	0	-			
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	28	Paket		4,361,620			28	4,361,620				0	-			
	- Rehab Puskesmas (Tr. Tingg. Uren)	2	Paket	2	800,000			2	800,000	Kontrak			0	-			
	- IPAL (Lokbatu, Habor, Awaran, Lamphono)	4	Unit	4	2,211,620			4	2,211,620	Kontrak			0	-			
	- Pusing Single Garden (Lokbatu)	1	Unit	1	400,000			1	400,000	Kontrak			0	-			
	- Pusing Double Garden (Uren)	1	Unit	1	550,000			1	550,000	Kontrak			0	-			
	- Kendaraan Pusing Roda 2 (12 Pkm)	20	Unit	12	400,000			20	400,000	Kontrak			-	-			
	b. Penyediaan Alat Kesehatan	1	Paket		441,000			1	441,000				0	-			
	- a. Penyediaan Perlatan SIK untuk Puskesmas (Tr. Habor, Awaran, Batumandi, Juel, Habor)	1	Paket	5	441,000			1	441,000	Kontrak			0	-			
B.2	Pelayanan Kefarmasian	5	Paket		1,231,193	-	-	16	866,240		0	-	0	-			
	a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Paket		990,000			12	635,047				0	-			
	- Penyediaan obat-obatan dan BMHP	1	Paket	12	990,000			12	635,047	Kontrak			0	-			
	b. Sarana Pengolahan Data	2	Paket		12,000			2	12,000				0	-			
	- Komputer PC	1	Unit	1	10,000			1	10,000,00	Kontrak			0	-			
	- Printer	1	Unit	1	2,000			1	2,000	Kontrak			0	-			
	c. Sarana Penyimpanan	1	Paket	1	29,193			1	29,193	Kontrak			0	-			
	d. Sarana Distribusi Roda 4	1	Unit	1	200,000			1	200,000	Kontrak			0	-			
B.3	Kesehatan Rujukan	1	Paket		7,331,934	-	-	1	2,346,519				0	-			
	Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1	Paket	1	7,331,934			1	2,346,519	Kontrak			0	-			
B.4	Keluarga Berencana	-	Paket		1,750,000	-	-	0	1,750,000				0	-	#DITV/01		
TOTAL																	

Paritngin, 13 April 2018
BURHATI BALANGAN

H. ANSHARUDDIN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI		FISIK		Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fiskal (Rp. Dalam Ribu)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribu)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribu)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribu)	%	Volume	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C.	Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	9	Paket	-	4,038,000	-	-	9	4,038,000	-	-	-	-	-	-	
C.1	Infrastruktur Air Minum	1	Paket	-	2,119,000	-	-	1	2,119,000	-	-	-	-	-	-	
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK/SPAM Paritngin Selatan 2 L/ledek di Desa Kaladan	1	Paket	-	2,019,000	-	-	1	2,019,000	LS	-	-	-	-	-	
2	Pemanfaatan idle capacity dari IKK/SPAM Paritngin Selatan 2 L/ledek di Desa Kaladan	1	Paket	-	50,000	-	-	1	50,000	LS	-	-	-	-	-	
3	Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK/SPAM Paritngin Selatan 2 L/ledek di Desa Kaladan	1	Paket	-	50,000	-	-	1	50,000	LS	-	-	-	-	-	
C.2	Infrastruktur Sanitasi	8	Paket	-	1,919,000	-	-	8	1,919,000	-	-	-	-	-	-	
	PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI KABUPATEN BALANGAN (DAK)	8	Paket	-	1,919,000	-	-	8	1,919,000	LS	-	-	-	-	-	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Jlimanun Kec. Lamalihona	1	Paket	-	235,000	-	-	1	235,000	LS	-	-	-	-	-	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Kusambi Hulu Kec. Lamalihona	1	Paket	-	232,000	-	-	1	232,000	LS	-	-	-	-	-	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Tehing Tingoi Kec. Tebing Tinggi	1	Paket	-	240,000	-	-	1	240,000	LS	-	-	-	-	-	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Pimping Kec. Lamalihona	1	Paket	-	235,000	-	-	1	235,000	LS	-	-	-	-	-	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Pemurus Kec. Jual	1	Paket	-	232,000	-	-	1	232,000	LS	-	-	-	-	-	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Mamiana Kec. Hahona	1	Paket	-	250,000	-	-	1	250,000	LS	-	-	-	-	-	
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Sulansun Kec. Tebing Tinggi	1	Paket	-	240,000	-	-	1	240,000	LS	-	-	-	-	-	
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Di Desa Binuang Santana Kec. Hahona	1	Paket	-	250,000	-	-	1	250,000	LS	-	-	-	-	-	
9	Honorarium Petugas E-Monitoring DAK	1	Paket	-	5,000	-	-	1	5,000	GL	-	-	-	-	-	
TOTAL																

Paritngin, 13 April 2018

 BUPATI BALANGAN
 H. ANSHARUDDIN

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENERIMAAN
BIDANG PENDUKUNG KONEKTIVITAS
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Tithiulan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kode/Referensi/ Keterangan/ Pernmasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
D.	Pendukung Konektivitas	5	Paket		19,547,000	0	12,000	5	19,535,000	11	-	-	0	-			
	Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK SARANA PRASARANA PENUNJANG)																
	1 Peningkatan Struktur Jalan Pelajau - Kedondong (046)	1	paket		7,600,000	-	-	1	7,600,000		-	-	-	-			
	Peningkatan Struktur Jalan Pelajau - Kedondong	1	paket		7,600,000	-	-	1	7,600,000		-	-	-	-			
	Pengawasan	-	paket		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	Honorarium Petugas E-mon (2 orang)	-	paket		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	2 Peningkatan Kapasitas Jalan Awayan - Bihara (010)	1	paket		6,000,000	-	-	1	6,000,000		-	-	-	-			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Awayan - Bihara	1	paket		6,000,000	-	-	1	6,000,000		-	-	-	-			
	Pengawasan	-	paket		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	3 Peningkatan Struktur Jalan Uren - Mauva (037)	1	paket		3,000,000	-	-	1	3,000,000		-	-	-	-			
	Peningkatan Struktur Jalan Uren - Mauva	1	paket		3,000,000	-	-	1	3,000,000		-	-	-	-			
	Pengawasan	-	paket		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	4 Peningkatan Struktur Jalan Gunung Batu - Iyam (079)	1	paket		2,835,000	-	-	1	2,835,000		-	-	-	-			
	Peningkatan Struktur Jalan Gunung Batu - Iyam	1	paket		2,835,000	-	-	1	2,835,000		-	-	-	-			
	Pengawasan	-	paket		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	5 Pemutakhiran Database Jalan Kabupaten	1	paket		100,000	-	-	1	100,000		-	-	-	-			
	Honorarium Petugas E-monitoring DAK	-	paket		12,000	-	12,000	-	-		-	-	-	-			
	TOTAL																

Paringin, 13 April 2018

BUPATI BALANGAN

H. ANSHARUDDIN



**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Tithwulan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: I

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kode/fkasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
E.	Pertanian	22			3,425,988	21	2,998,488	1	427,500								
a.	Sumber-sumber Air	20			2,623,269	20	2,623,269										
	Pembangunan Irigasi air tanah (dangkal)	3	Unit	Kelompok	229,200	3	229,200			termyn							
	Pembangunan Irigasi air tanah (dalam)	3	Unit	Kelompok	411,888	3	411,888			termyn							
	Pembangunan Embung	4	Unit	Kelompok	570,281	4	570,281			termyn							
	Pembangunan Dam Parit	5	Unit	Kelompok	705,000	5	705,000			termyn							
	Pembangunan Long Storage	3	Unit	Kelompok	421,800	3	421,800			termyn							
	Pembangunan Pihlu Air	2	Unit	Kelompok	285,100	2	285,100			termyn							
b.	Pembangunan/Perbaikan jalan pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi	1	paket		375,219	1	375,219										
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT)	2,000	meter	Kelompok	375,219	2000	375,219			termyn							
c.	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	1			427,500			1	427,500								
	Pembangunan/Perbaikan Prasarana BPP	1	Unit	Balai	427,500	-	-	1	427,500	termyn							
	TOTAL																

Paritngin, 13 April 2018

BUPATTI BALANGAN

M. ANSHARUDDIN

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Triwulan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI		FISIK		Kode/Kategori/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (***)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
F.	Kelautan dan Perikanan	3			500,000	3	500,000	-	-		-	-	-	-		
a.	Perikanan	3			500,000	3	500,000	-	-		-	-	-	-		
	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	3	paket	Pokdakan	500,000	3	500,000	-	-	GU	-	-	-	-		
						TOTAL										

Pardngln, 13 April 2018

BUPATI BATANGAN

H. ANSHARUDDIN

Provinsi
Kota/Kabupaten
Triwulan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Koderifikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakejola (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	DAK PENUGASAN	1320	Meter		26.156.270	1	235.000	1312	24.002.270		-	-	0	-			
A.	INFRASTRUKTUR IRIGASI (PENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN)	1307	Meter		4.690.270	1	223.000	1306	4.467.270		-	-	0	-			
	TOTAL DAK PENUGASAN				26.156.270		235.000		24.002.270		-	-	0	-			

Paritigin, 13 April 2018

Pa


BUPATI BATANGAN
H. ANSHARUDDIN

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI (PENDUKUNG KEDALULATAN PANGAN)
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi
Kota/Kabupaten
Tthulan

: Kalimantan Selatan
: Balangan
: 1

No.	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			FISIK		Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Metode Pembayaran (***)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
C.	INFRASTRUKTUR IRIGASI (PENDUKUNG KEDALULATAN	1307	Meter		4.690,270	1	223,000	1.306	4.467,270		-	-	0,00	-			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI	1306	M		4.467,270			1306	4.467,270		-	-	0,00	-			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lingsir	580	M		805,000			580	805,000	Termiin	-	-	0,00	-			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Telaga Purun	222	M		805,270			222	805,270	Termiin	-	-	0,00	-			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paritgin	193	M		1.458,920			193	1.458,920	Termiin	-	-	0,00	-			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Baruh Panyambaran	311	M		1.398,080			311	1.398,080	Termiin	-	-	0,00	-			
	BIAYA PENUNJANG	1	LS		223,000	1	223,000				-	-	0	-			
	TOTAL																

Paritgin, 13 April 2018

BUKARY BALANGAN

M. ANSHARUDDIN

**REKAPTULASI
LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS (TRIWULAN I)
TAHUN ANGGARAN 2018**

Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Balangan

No	Bidang	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI		FISIK		
		Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	%	Volume	(%)			
1	2	6	12	13	14	15			
1	Pendidikan	56,463,768	-	-	-	-			
	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	4,315,200	-	-	-	-			
	Tunjangan Khusus Guru	6,598,322	-	-	-	-			
	Tunjangan Profesi Guru	44,293,246	-	-	-	-			
	Tambahan Penghasilan Guru	1,257,000	-	-	-	-			
	Kesehatan	13,120,884	-	-	2	6,90			
	Pelayanan Kefarmasian	11,061,444	-	-	2	6,90			
	a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7,299,944	-	-	-	-			
	- BOK Kabupaten	680,018	-	-	-	-			
	- BOK Puskesmas	6,462,768	-	-	-	-			
	- BOK e-Logistik	157,158	-	-	-	-			
	b. Akreditasi Puskesmas	1,500,000	-	-	1	33,33			
	c. Jaminan Persalinan	2,261,500	-	-	1	8,33			
	Bantuan Operasional KB	2,059,440	-	-	-	-			
	Kependudukan	819,044	7,700	0,94	-	-			
	Dana Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	819,044	7,700	0,94	-	-			
	a. Penerbitan Dokumen Kependudukan	224,449	-	-	-	-			
	b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah Terpencil	59,404	-	-	-	-			
	c. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil	302,826	5,300	1,75	-	-			
	d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	110,650	2,400	2,17	-	-			
	c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	121,714	-	-	-	-			
	Jumlah	70,403,696	7,700	0,01		2,30			

Partingin, 13 April 2018

BUPATI BATANGAN

M. ANSHARUDDIN